

Bauzeitenplan Umbau St. Joseph Emlichheim Stand: Juli 2025

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April
4	Abbruch/Rohbauarbeiten	100 AT	7. Jul. 25	24. Nov. 25										
5	Stahlbauarbeiten	15 AT	11. Aug. 25	29. Aug. 25										
6	Dachabdichtungsarbeiten	35 AT	20. Okt. 25	5. Dez. 25										
7	Tischlerarbeiten	10 AT	8. Dez. 25	3. Feb. 26										
8	Fassadenarbeiten	20 AT	27. Okt. 25	21. Nov. 25										
9	Estricharbeiten	3 AT	17. Nov. 25	19. Nov. 25										
10	Trockenbauarbeiten	90 AT	13. Okt. 25	17. Feb. 25										
11	Putzarbeiten	5 AT	8. Dez. 25	12. Dez. 25										
12	Heizung/Sanitär/Lüftung													
13	Demontagearbeiten	7 AT	1. Okt. 25	10. Okt. 25										
14	Rohinstallation Heizung-Sanitär	50 AT	13. Okt. 25	19. Dez. 25										
15	Rohinstallation Lüftung	8 AT	3. Nov. 25	12. Nov. 25										
16	Fertiginstallation Heizung-Sanitär	20 AT	2. Mrz. 26	27. Mrz. 25										
17	Fertiginstallation Lüftung	5 AT	2. Mrz. 26	6. Mrz. 26										
18	Inbetriebnahme Heizung-Sanitär	10 AT	30. Mrz. 26	10. Apr. 26										
19	Inbetriebnahme Lüftung	5 AT	9. Mrz. 26	13. Mrz. 26										
20	Elektro													
21	Demontagearbeiten	5 AT	10. Feb. 26	16. Feb. 26										
22	Rohbauinstallation	45 AT	13. Okt. 25	12. Dez. 25										
23	Feininstallation	20 AT	9. Mrz. 26	3. Apr. 26										
24	Inbetriebnahme	5 AT	9. Mrz. 26	13. Mrz. 26										
25	Leichtmetallarbeiten, Fenster u. Türen	25 AT	6. Okt. 25	7. Nov. 25										
26	Fliesenarbeiten	30 AT	19. Jan. 26	27. Feb. 26										
27	Malerarbeiten	60 AT	2. Feb. 26	24. Apr. 26										
28	Innentüren	4 AT	27. Mrz. 26	1. Apr. 26										
29	Außenanlage	15 AT	23. Feb. 26	13. Mrz. 26										
30	Bauendreinigung	5 AT	13. Apr. 26	17. Apr. 26										